

Informace o žádosti doručené na městský úřad

Informace poskytl: 22.05.2026, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Zveřejněno dne: 25.05.2026

Předmět žádosti:

Žadatel se dne 12.05.2026 obrátil na město Rýmařov jako příslušný povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

- Zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2026, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje město uskutečnit v letech 2026-2027, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

- název projektu
 - popis projektu
 - projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
 - finanční rozpočet projektu
 - plánovaný termín započetí projektu
 - předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
- Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2026, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Poskytnuté informace:

Povinný subjekt poskytl následující informace:

Pro letošní rok jsou plánovány akce dle akčního plánu v příloze.

Jedná se o seznam akcí, které se připravují. Navržené ceny jsou předpokládané (případně rozpočtované) výdaje. Rozsah a počet akcí, které se podaří v letošním roce zrealizovat je závislý na získání dotací pro plánované akce, rozsah příjmů do rozpočtu města a dalších finančních možnostech. Seznam akcí a záměrů je možné dohledat na stránkách města, kde je zveřejněn rozpočet města s uvedením jednotlivých akcí, jejich názvů, včetně předpokládaných nákladů.

Plán investic a záměrů je možné také dohledat v rámci strategického dokumentu města a jeho pravidelné aktualizace prostřednictvím akčních plánů. Jednotlivá výběrová řízení budou vypisována v průběhu roku, v závislosti na klimatických podmínkách, výsledků podaných žádostí o dotaci a připravenosti záměrů.

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu.

akční plán pro rok 2026 - aktualizace duben

Název akce	Stručný popis	fáze stavby	hodnota v tis. Kč (rok 2025)	již prostavěno	hodnota v tis. Kč (rok 2026)	financování
Projekt naučné stezky a odpočívadla - zvýšení atraktivity a dostupnosti turistických tras v okolí Rýmařova	Projekt zahrnuje revitalizaci stezky k rozvalinám hradu Strálek, vytvoření nové dětské naučné stezky a vybudování odpočívadel (servisní cyklostojany, interaktivní herní prvky či fotopointy)	byla podána žádost o dotaci, řeší se vzhled fotopointů a připravuje se výběrové řízení na dodavatele	0	0	2316	dotace 60%, zbytek vl. prostředky
odborné učebny ZŠ	projekt ZŠ	předfinancování realizace	0	0	12800	dotace 85%
FVE realizace - 28,21 kWp - Dílny MS Rýmařov	osazení nových FVE na objektech města	byla uzavřena domova o ukončení sou s vybraným zhotovitelem. Spor vznikl v dodání pasportů jednotlivých objektů, vč. statických posudků, analýzy rizik apod. Bude vypsáno nové výběr. řízení (VŘ). Původní spoluúčást města byla 1.573 tis. Kč. V současnosti řešíme doplnění stávající dokumentace k jednotlivým objektům, který bude sloužit pro nové VŘ - doplnění dokumentace, statiky, PŘ apod. celková cena 400 tis. Kč. Podklady se již zpracovávají, termín dodání začátkem března. Vloni se nic nefakturovalo.	60	0	65	vl. zdroje, Modernizač.fond
FVE realizace - 17,745 kWp - Knihovna Rýmařov		123	203			
FVE realizace - 49,595 kWp - SVC Rýmařov		129	217			
FVE realizace - 49,595 kWp - ZŠ - Družina Rýmařov						
FVE realizace - 28,665 kWp - ZŠ 1.máje Rýmařov						
Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)	úprava PD z důvodu otočení dopravního hřiště	úprava PD, vč. odvodnění. V komisích bude projednán návrh umístění hřiště, aby se mohl záměr připravit	193	0	193	vl. zdroje
ULP, zimní stadion - zastřešení	Zpracování společ. a prováděcí dokumentace pro zastřešení ledové plochy	Bylo provedeno geodetické zaměření, byly provedeny kopané sondy na beton. ploše-pro zjištění skladby, byla provedena kontrola chladícího zařízení. Probíhá zpracování PD. V posledních týdnech probíhá setkání se zpracovateli PD a řeší se konkrétní materiály a varianty řešení. Byl zjištěn neuspokojivý technický stav chlazení, z toho důvodu se navrhlo nové chlazení(venkovní jednotka + 500 tis.). Projekt se rozetapizuje, aby bylo možné realizovat postupně.	1.029.649,50	129	900	vl. zdroje
Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu	Oprava havarijního stavu opěrné zidky mezi hřištěm a bývalým areálem ČSAD	Byl zpracován rozpočet a nyní je objednaný materiál (betonové bloky). Realizace po skončení podzimní části sezóny. V prosinci byly osazeny betonové bloky, nořipová fólie. Dokončeno.	621	0	621	
Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	vybudování nové tribuny se zázemím	Byla provedena dispoziční úprava dokumentace pro stavební povolení (SP), aby dispozice splňovala požadavky dotačního titulu (podmínky z předešlých výzev). Nyní byla předložena nabídka na dopracování prováděcí dokumentace, která by byla podkladem pro VŘ na zhotovitele - jedná se o specifickou stavbu a realizovat ji dle PD pro SP je nereálné. Na základě DPS bude vybrán zhotovitel a podána žádost o dotaci. Předpoklad dotace 30-40 mil. Kč (podmínka je vybraný dodavatel a podepsaná SoD). Byly provedeny hloubkové sondy z účelem návrhu statiky a založení objektu. v půlce dubna bude předložen návrh řešení.	50.000	0	1.259	vl. zdroje
Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	zřízení nového WC	byla zpracována dokumentace. Obdrželi jsme informaci z MSK? Že jsme získali dotaci. Bylo vypsáno VŘ na dodavatele. Vybrán zhotovitel. Již je objednaná buňka-výroba cca 3 měsíce. Zahájení v nejbližších dnech.	4.000	0	4.000	
Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky	oprava podezdívky a oplocení hřbitova v Jamartících	v letošním roce budou práce na hřbitově pokračovat - dokončení plotu v Jamartících	822	822	500	vl. zdroje
Kolumbárium	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov	výstavba nového kolumbária v horní části hřbitova, získání dotace ze SZIFU přes MAS. Předpokládané výdaje 900 tis., z toho dotace 720 tis. Původní částka 800 tis., bude v RM a ZM na letošní rok navýšena. Předpoklad realizace na podzim. Nyní se dokončují podklady pro výběrové řízení, které bude metodou Design & Build, aby nám předložili návrhy na řešení.	800	0	900	vl. zdroje
Tl pro 36 RD lokalita Nad kaplí – PD	Jedná se o přípravu lokality nad ul. U Kaple, kde bude zřízena infrastruktura (inž. sítě a komunikace), za účelem prodeje pozemků pro výstavbu nových RD	připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele PD	0	0	1000	vl. zdroje
REKO plynu v areálu Nemocnice	oprava stávajících rozvodů v areálu nemocnice - u budovy A, směrem k novému objektu DZR, kde se prováděla přeložka	probíhá zpracování realizační dokumentace s rozpočtem	0	0	1000	vl. zdroje

Výstavba domu se zvláštním režimem	výstavba nového objektu v areálu nemocnice	v současné době probíhají vnitřní práce na podhledech, pokládání podlahových krytin, byly zahájeny dokončovací práce na slaboproudu, na přelomu ledna/února se budou osazovat vnitřní dveře. Venkovní plochy nejsou kompletně zadělány-dokončení dle klimatických podmínek. předpoklad dokončení/předání v únoru. V současné chvíli se řeší dalších cca 25 změnových listů, které narovnávají nesoulad PD se skutečností, případ. doplňují položky, které nebyly obsaženy v současném rozpočtu. Předpoklad víceprací je nyní cca 1,5 mil. S ohledem na další ZM v 04/2026 bylo na letošní rok přidáno 2 mil. Kč. Celková cena v r.2025 dle dodatku č.5. V roce 2026 vč. dodávek (4 mil.) a dalších výdajů (TDS, AD). Stavba dokončena, zkolaudováno, dodáno vybavení, kromě Gastro-dodávka v půlce června.	99.123.638,58	62.041	46.131	Národní plán obnovy, vl. zdroje
Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	Stavební úpravy střediska Diakonie	stavba byla dokončena, nejsou zcela dokončeny venkovní terénní úpravy-dokončení dle klimatických podmínek. Problém je u výtah.šachty, kde se objevuje spodní voda. Jakmile budou lepší klimat.podm.bude se muset provést injektáž/izolace/odvod, případ.jiné opatření. v současné době se dokončuje nastavení slaboproudu a probíhá dovybavení nábytkem/mobiliiářem - samostatné objednávky (mimo stavbu). Diakonie se bude stěhovat zpět cca na přelomu ledna/února. Částka v letošním roce zahrnuje dodávku vnitřního vybavení a pozastávku dle SoD, vč. rezervy na opatření z výtah.šachtou. Zhotovitel opravil zatékání do šachty na své náklady a zatečení do technologie bude řešit přes svoji pojistku.	24.723.756,54	20.909	4.500	Národní plán obnovy, vl. zdroje
Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33	Kompletní přestavba bývalé SŠ PRIMA na prostory úřadu	Byl vybrán zhotovitel - spol. Weisstaw, nabídková cena 55.652.616,86 (rozpočtovaná cena 70.130.450,50). Dne 01.10.2025 bylo předáno staveniště a probíhají přípravné a elektrikářské práce. Probíhají vnitřní bourací práce a vyzdívký. Částka pro rok 2026 vč. TDS, AD apod. Probíhají stavební práce, nyní se řeší výkaz výměr(neúplně výměry omítek, skladby podlah) a změny oproti PD (nutné stavební oddělení patra pro SÚ, SOC, ŽP). Byla nalezena dřevomorka ve stropě na internátu-nutná výměna stropu, dále nutné podbetonování nedostatečných-stávajících základů u výtahové šachty. Odhad VCP nyní cca 1,5 mil	970	970	56.000	MMR, vl. zdroje
Radnice - energet.úspory		Výměna oken a zateplení stropu radnice - probíhá zpracování PD			85	
Komunikace		poznámka				
Pozimní opravy + ostatní drobné akce	pozimní opravy komunikací a chodníků, prováděné prostřednictvím MS	ul. Jesenícká se letos s ohledem na předpokl. rozpočet stavby nebude realizovat. Provedou se "menší" akce (parkoviště poliklinika, parkoviště Julia Sedláka 18a, spojka Čapkova-za Pradědem).			3000	vl. zdroje
Oprava chodníku Okružní od tř. Hrdinů po AUT	oprava jednostranného chodníku od autobus.nádraží směrem k ul. třída Hrdinů	Byl vybrán zhotovitel - spol. Vodovody a kanalizace, Ostrava. V současné době se využívají přechodné dopravní značení a souhlas SSMSK. Probíhá realizace, dokončení cca v půlce května. Doplnil se i přechod, nyní se využívají IČ a je objednan materiál na nasvětlení-provedou MS v rámci údržby VO.			1.800	vl. zdroje
Parkoviště u Opavské 22	zřízení nového parkoviště, vč. příjezdové komunikace napojené na ul. Vrchlického	byla zpracována komplet. PD, vč. dokumentace na přeložku kabelu spol. CETIN, byla podepsána smlouva o překládce, probíhá povolovací řízení; dokončuje se prováděcí dokumentace a probíhá příprava VR, předpoklad realizace II.pol. roku. Po ukončení dědického řízení bylo vydáno SP a vybrán zhotovitel - spol. Ludvastrade. Vysoutěžená cena + přeložka + ostatní výdaje (TDS, AD). Využívají se přeložka CETINu-realizace, zahájení v nejbližších dnech.			3.100	vl. zdroje
Parkoviště u hřbitova		zpracování PD			250	
Páteřní chodník na hřbitově	Oprava hlavních a bočních chodníků na hřbitově v Rýmařově	řeší se možnosti povrchové úpravy, aby nedocházelo k ujíždění ve svahu, povrch byl vhodný i pro příjezd obsluhy; běžné opravy se provádí průběžně			250	vl. zdroje
Opravy mostů a lávek	Oprava mostů a lávek	město vlastní 29 mostů a lávek, jedná se o běžnou údržbu, nátěry zábradlí, osazení dopravního značení, provádění mostních prohlídek a z nich plynoucí opatření. Opraví se most na ul. Žižkova a v Jamartících			1000	vl. zdroje
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	oprava komunikace vč. chodníku a odvodnění komunikace	připravují se podklady pro výběrové řízení na zhotovitele			1550	vl. zdroje
Čapkova - parkoviště před ZUŠ - PD	zřízení kolmého (šikmého) stání naproti ZUŠ Čapkova	zpracování PD			200	vl. zdroje
Kanalizace splašková a dešťová		poznámka				
Dešťová kanalizace - drobné nespecifikované opravy	Oprava/údržba stávající dešťové kanalizace	běžné opravy, údržba, monitoring - probíhá průběžně prostřednictvím MS			450	vl. zdroje
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční		doplatek z loňska. Nyní se řeší, že by v nejbližší době nastoupila spol. Berkastav na provedení opravy 3 úseků v ul. Strálecká a v celé ulici Slunečná. V příštím týdne proběhne koordinanční schůzka.			329	

Splašková kanalizace - Ostatní drobné akce a vysprávký	Oprava/údržba stávající splaškové kanalizace+ČOV	běžné opravy, údržba, monitoring - probíhá průběžně prostřednictvím MS			200	vl. zdroje
FOKI						
Opravy, REKO ČOV	drobné opravy	běžné opravy, údržba, monitoring - probíhá průběžně prostřednictvím MS			100	vl. zdroje
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva		běžné opravy, údržba, monitoring - probíhá průběžně prostřednictvím MS			200	vl. zdroje
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční		DTTO dešťová kanalizace			409	
Odlehčení a přeložka kanal. U Potoka-8.května (odlehčováky p	propojení kanalizace místo shybky	byl zpracován návrh trasy vedení, bylo vedeno jednání s p. Zahradníkem, který již trasu odsouhlasil. V rámci IČ byl vydán spol. ČEZ nesouhlas s navrženou trasou. Musela se upravit trasa a zaslána nová žádost na ČEZ; bylo vydáno SP a dopracována prováděcí dokumentace, vč. rozpočtu; cena předpokládána. Bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, jakmile budeme mít souhlas p. Zahradníka. Zatím to spíše staví do pozice, až bude znal.posudek na areál, tak potom se domluvíme co dále.	143 tis. Kč	143	9.500	vl. zdroje