

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU

název výboru: FINANČNÍ

konaného 11.03.2020



Předseda: Ing. Štěpán Chárník
Členové: Ing. Tomáš Köhler, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran, Bc. Růžena Zapletalová
Omluveni: MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Vlastimil Baran
Neomluveni: -
Hosté: Ing. Miroslav Sigmund, Ing. Pavel Charuza
Zapisovatel: Martin Ondra

Program jednání:

- 1) Organizační záležitosti,
- 2) Kontrola podmínek vybraných smluv ze dne 12.02.2020.

ad 1) Organizační záležitosti

Na základě požadavku ředitelky Městských služeb o přesunutí FV plánovaného na den 20.05.2020 z důvodu již objednaného školení, rozhodli přítomní členové, že FV se bude konat o týden dříve, tj. 13.05.2020.

ad 2) Kontrola podmínek vybraných smluv ze dne 12.02.2020.

Všechny tři vybrané smlouvy kompetenčně spadají pod odbor RR. Informaci o výběrových řízeních, průběhu staveb a případných dodatcích k těmto akcím podal vedoucí RR a Pavel Charuza. FV se seznámil s podmínkami zadávací dokumentace, průběhem soutěže a provádění díla, případně s dodatky. Všechny vybrané akce byly vysoutěženy:

- SML000589SD (RÝMSTAV CZ spol. s r.o. – "Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18", včetně případných dodatků)
K akci byly uzavřeny 2 dodatky (oba řešily úpravu ceny o vícepráce, méněpráce); doba plnění od předání staveniště dle SOD činila 210 dní; kvůli oboustrannému odsouhlasenému přerušení prací činila skutečná doba realizace 214 dní.

FV: považuje cenu za dílo za nepřiměřenou – proti rozpočtované ceně jde o cca 10% nárůst, i když byla soutěž provedena dle zákona a podmínek poskytovatele dotace, do řízení se přihlásil jen jeden zájemce (nelze tak moc určit, jestli jde o obvyklou cenu). FV doporučuje vyhlášovat VŘ dříve – např. s podmínkou realizace po přiznání dotace a delší dobou závaznosti, aby nebylo město pod tlakem a muselo akceptovat i nevýhodné nabídky. Dále doporučuje, i když jde o otevřené VŘ, aby město zasílalo informaci o zveřejněném VŘ přímo i více firmám, aby se zvýšila informovanost firem – potenciaálních dodavatelů.

- SML190176 (STAS v.o.s. – „Rekonstrukce lávek přes Podolský potok“, včetně případných dodatků)

Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce (nízká předpokládaná hodnota zakázky). Do druhého VŘ přišly 2 nabídky – obě ale opět vysoko nad rozpočtovanou cenu. Dodatek řešil vícepráce (příliš zkorodované nosníky – bylo zjištěno až po odkrytí).

FV: doporučuje u dalších zakázek, kde se bude jednat o ocelové konstrukce se sváry, aby město v zadávací dokumentaci požadovalo EU Prohlášení o shodě, CE (Conformity Declaration) a splnění požadavků řady norem EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC 2, ČSN EN ISO 3834-2:2006 (provádění ocelových a hliníkových konstrukcí),

požaduje zaslat k této zakázce kusovník/rozpočet a statický výpočet.

- SML190179 (BONTEVIA s.r.o. – „Projektová dokumentace cyklostezky Edrovice - Janovice“, včetně případných dodatků)

Šlo o komplikovanou akci, kde bylo třeba kontaktovat cca 22 vlastníků dotčených pozemků, měnila se i trasa chodníku, prováděl monitoring kanalizace atd. Nyní probíhá územní řízení a cca v horizontu 14 dnů bude vydáno územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí bude do 60 dnů předložen další stupeň projektové dokumentace.

FV: bez připomínek a doporučení

Jednání skončilo v 17.40 hodin.

Příští jednání se dle plánu práce uskuteční 08.04.2020 v 16.00 hodin.

[Kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků na podporu sportu pro rok 2019 a kontrola/vyhodnocení podkladů pro poskytnutí dotací na podporu sportu na rok 2020, Projednání výsledků hospodaření města za rok 2019 (účetní závěrka + závěrečný účet)]

V Rýmařově dne 12.03.2020

Zpracoval: Martin Ondra

Ing. Štěpán Chárník
předseda finančního výboru

Přílohy zápisu:

- prezenční listina.